ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drain in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/11/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 19-04-2022.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 15-07-2022.
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drain in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. S S Road Developers Sri A.S Mani ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 19-04-2022 ರಿಂದ 18-07-2022 ರವರೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಿನಾಂಕ: 15-07-2022 ರಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು

EE (YLK)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Improvements to Roads and Drains in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ 15 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to Roads and Drain in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra).
2	Amount of Work Portion	18,59,171.00
3	Estimated Cost	Rs. 22.00 Lakhs
4	Name of Contractor	M/s. S S Road Developers, Sri A S Mani
5	Agreement No	EE/BTP/BBMP/ Ag No. 11/2022-23 Date: 19-04-2022
6	No and date under which work order issued	EE/BTP/BBMP/WO/11/2022-23 Date: 19-04-2022
7	Time limit originally fixed for completion	90 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	15-07-2022
9	Date of receipt of application in the sub division office	15-07-2022
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	15 Days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	-
18	Probable time required for completion of remaining work	-
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due toSite Dispute, the Work is delay Hence EOT is recommended for sanction without penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer
Ward No. 10

Executive Engineer
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division, Bangalore-97.

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
B.B.M.P, Bangalore - 97

Chief Engineer
Yelahanka Zone, Bangalore-92.

ದಿನಾಂಕ: 15–07–2022.

ರವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇಂದ,

ಮೇ॥ ಎಸ್.ಎಸ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್,
ನಂ. 2/2, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆ,
ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560005.

AE-10
AEE (VRP) SD

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drain in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/11/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 19-04-2022.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drain in Ramachandrapura and Doddabommasandra in Ward No. 10 (Doddabommasandra) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 19–04–2022 ರಿಂದ 18–07–2022 ರವರೆಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

AS Mani

(ಎಸ್.ಎಸ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್)